

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet az Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2019.03.11.**

Támogatás összege: **859 963 286 Ft**

Összköltség: **960 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2016.12.29.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2020.06.30.**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Szerződés megkötésre került.	Szerződés megkötésre került.	Szerződés megkötésre került.	eljárás folyamatban.	eljárás folyamatban	Minőség-biztosítási eljárás folyamatban	előkészítés e folyamatban	Szerződés megkötésre került.
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.12.14	2018.03.27	2018.07.17	-	-	-	-	2017.11.20
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2018.12.14	2018.05.07	2018.07.20	-	-	-	-	2017.11.20
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	165.682.200 Ft	7.980.000 Ft	2.490.000 Ft	-	-	-	-	4.700.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2020.06.13.	2020.06.30.	2020.06.30.	-	-	-	-	2020.06.30

III. Műszaki tartalom:

A térségben működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése szükséges a minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében, ehhez gyűjtőedényzet kerül beszerzése, továbbá a begyűjtött csomagolási hulladék számára bálátároló építése a jánossomorjai kezelőmű területén, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül megoldott legyen a bálázott anyag megfelelő tárolása. Ez a tároló a kezelőműben előállított RDF tárolásának problémáját is megoldaná.

A meglévő hulladékudvarokban jelenleg problémát jelent a betelő konténerek cseréje, mivel pontosan annyi konténer áll rendelkezésre, ahány hulladékfrakció begyűjtésre kerül. Ennek okán szükséges minden hulladékudvar bővítése 1 db multiliftes konténerrel, amely csereként szolgálna, és lehetővé tenné az éppen megtelő konténer kiváltását. A hulladékudvarokban indokolt továbbá egy internet-hozzáférést biztosító informatikai fejlesztés, mivel jelenleg a kötelező hulladék-nyilvántartás központba történő továbbítása csak igen nehézkesen megoldott.

A kezelőmű kevésbé szerencsés elhelyezkedéséből adódóan rendkívül problémás a külvilággal történő kapcsolattartás, mivel a terület jelentős részén nem megoldott a telefonos lefedettség.

Gyűjtés-szállítás:

A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer edényzet- és járműparkjának (kukás és konténeres gyűjtőjárművek egyaránt) fejlesztése szükséges, figyelembe véve a meglévő állomány életkorát, valamint technológiai fejlettségét. Szükséges továbbá házi komposztáló edényzet beszerzése és kiosztása a lakosság körében a keletkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

Kiemelt feladat továbbá az üveg begyűjtési arányának növelése, így ehhez kapcsolódóan szükséges az edényzet és a szállítókapaacitás bővítése.

A teljes régiót érintő fejlesztések:

A gyűjtés és szállítás gépjárműparkjának fejlesztése során beszerzendő 5 m³-es konténereket helyben ürítő gépjármű regionális fejlesztési igényeket szolgálna ki, olyan formában, hogy a régióhoz tartozó Sopron- és Szombathely környéki területeken ugyanilyen tevékenységet végző gépjárművek helyettesítését, pótlását (műszaki vizsga, javítások) is ellátná. Hasonlóan régiós fejlesztés lehet az RDF/SRF szállításához használt gépkocsi, amely a fentekhez hasonló esetekben tudna az említett területeken tevékenykedni.

A várható lerakóüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztések egy része – kompaktor – a jánossomorjai hulladéklerakó élettartamának lehetséges korlátai miatt szintén régiós fejlesztés, hiszen a lerakó kapacitásának betelését követően a régióban található többi hulladéklerakón kerülhet további üzemeltetésre.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	12 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	15
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	4 800

IV. Projekt státusza:

Kivitelezés

A tervezési és kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötés és a szerződés hatályba léptetése 2018.12.14-én megtörtént. A nyertes vállalkozó a Bazaltech Kft., a szerződés értéke 165 682 200 Ft. Az eljárásra vonatkozóan az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által végzett utólagos minőségbiztosítás megtörtént, az eljárás lefolytatása az IH 2018.12.19-ei jelentése alapján szabályos volt, így az előleg 2018.12.20-án a Vállalkozó részére átutalásra került.

2019.04.11-ig elvégzett feladatok:

- A munkaterület átadása 2018.12.28-án megtörtént,
- A műszaki és pénzügyi ütemterv elkészítésre került, melynek FIDIC mérnök általi jóváhagyása folyamatban van.
- A tervezési munkálatok megkezdődtek.

Jelenleg nincs FIDIC mérnök által elfogadott pénzügyi, és a műszaki ütemterv.

Eszközbeszerezés

Az egyéb gép beszerzésére irányuló közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítása 2018.07.04-én megindult. Az Irányító Hatóság 2018.07.17-én kiadta támogató tanúsítványát. A KFF minőségbiztosítási jelentését 2018.08.15-én adta ki, melynek vizsgálata, és a válaszok előkészítése megtörtént, 2019.02.26-án benyújtásra került KFF észrevételeinek megfelelő dokumentáció. 2019.03.22-i dátummal KFF jelentés érkezett az eljárás megindításához kapcsolódóan. Jelenleg a KFF észrevételek mentén véglegesített dokumentáció tervező általi jóváhagyása zajlik, 2019.04.16-i határidővel.

A jármű beszerzésére irányuló közbeszerzési 2019.01.15-én megindításra került, jelenleg az Ajánlattételi időszak tart. Az eredeti ajánlattételi határidő 2019.02.27 volt, azonban a dokumentáció kapcsán 2019.02.20-án kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre vonatkozóan 2019.02.21-én megadásra kerültek a válaszok. Az ajánlattevői kérdések megválaszolásával egy időben korrigendum került feladásra, tekintettel arra, hogy a válaszoknak megfelelően a dokumentáció módosítása vált szükségessé. A korrigendum feladásával az ajánlattételi határidő 2019.03.08-ra módosult. Jelenleg az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 db ajánlat Tervező általi értékelése megtörtént, mely 2019.04.09-én kiküldésre került a hiánypótlási felhívás. 2019.04.17-i határidővel. A szerződés várhatóan 2019.05.15-ig megkötésre kerül.

Az edényzet beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.01.21-én megindításra került, jelenleg az ajánlattételi időszak tart. Az ajánlattételi határidő 2019.03.04 volt. Jelenleg az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 db ajánlat Tervező általi értékelése megtörtént, mely alapján 2019.04.12-i határidővel hiánypótlási felhívás került kiírásra. A szerződéskötés várhatóan 2019.05.15-ig megtörténik.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási szerződés 2018.03.27. napján megkötésre került az NFP és az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. között, nettó 7.980.000 Ft értékben.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2018.07.17-én került megkötésre az NFP és az Út-Teszt Kft. között, nettó 2.490.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC mérnök Szenczy Miklós.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló szerződés 2017.11.20-án megkötésre került a KRÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel. A szerződés ellenértéke nettó 4 700 000 Ft. A feladatrészek a projekt végéig folyamatosan valósulnak meg a Támogatási Szerződés részét képező kommunikációs terv alapján.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2019.04.11-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv módosítását a projekt jelenlegi fizikai befejezési határidejének megfelelően az Irányító Hatóság 2018.12.05-én fogadta el.
- A beruházás helyszínén kihelyezésre kerültek a "B" típusú táblák, az Irányító Hatóság 2018.01.15-én történt jóváhagyása alapján.
- 2018.07.19-25-ei időszakban szórólapok kerültek terjesztésre a lakosság részére.
- 2018.07.18-án megrendezésre került a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény.
- A Magyar Hírlapban, valamint a Kisalföld c. lapban média megjelenés történt 2018.07.19-én.
- A „B” típusú tábláról, valamint a nyitórendezvényről fotódokumentáció készült.

A fenti, elvégzett tevékenységekre a pénzügyi elszámolás megtörtént.

Szemléletformálás

A közbeszerzési dokumentáció véglegesítése 2019.04.20-i határidővel folyamatban van. A minőségbiztosítási eljárás tervezettek szerint 2019.05.01-ig kerül megindításra.