

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet az Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2019.03.11.**

Támogatás összege: **859 963 286 Ft**

Összköltség: **960 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2016.12.29.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2020.06.30.**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	szerződés megkötésre került.	szerződés megkötésre került.	szerződés megkötésre került.	eljárás folyamatban.	eljárás folyamatban	minőség-biztosítási eljárás lezárult	előkészítés e folyamatban	szerződés megkötésre került.
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.12.14	2018.03.27	2018.07.17	-	-	-	-	2017.11.20
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2018.12.14	2018.05.07	2018.07.20	-	-	-	-	2017.11.20
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	165.682.200 Ft	7.980.000 Ft	2.490.000 Ft	-	-	-	-	4.700.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2020.06.13.	2020.06.30.	2020.06.30.	-	-	-	-	2020.06.30

III. Műszaki tartalom:

A térségben működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése szükséges a minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében, ehhez gyűjtőedényzet kerül beszerzése, továbbá a begyűjtött csomagolási hulladék számára bálátároló építése a jánossomorjai kezelőmű területén, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül megoldott legyen a bálázott anyag megfelelő tárolása. Ez a tároló a kezelőműben előállított RDF tárolásának problémáját is megoldaná.

A meglévő hulladékudvarokban jelenleg problémát jelent a betelő konténerek cseréje, mivel pontosan annyi konténer áll rendelkezésre, ahány hulladékfrakció begyűjtésre kerül. Ennek okán szükséges minden hulladékudvar bővítése 1 db multiliftes konténerrel, amely csereként szolgálna, és lehetővé tenné az éppen megtelő konténer kiváltását. A hulladékudvarokban indokolt továbbá egy internet-hozzáférést biztosító informatikai fejlesztés, mivel jelenleg a kötelező hulladék-nyilvántartás központba történő továbbítása csak igen nehézkesen megoldott.

A kezelőmű kevésbé szerencsés elhelyezkedéséből adódóan rendkívül problémás a külvilággal történő kapcsolattartás, mivel a terület jelentős részén nem megoldott a telefonos lefedettség.

Gyűjtés-szállítás:

A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer edényzet- és járműparkjának (kukás és konténeres gyűjtőjárművek egyaránt) fejlesztése szükséges, figyelembe véve a meglévő állomány életkorát, valamint technológiai fejlettségét. Szükséges továbbá házi komposztáló edényzet beszerzése és kiosztása a lakosság körében a keletkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

Kiemelt feladat továbbá az üveg begyűjtési arányának növelése, így ehhez kapcsolódóan szükséges az edényzet és a szállítókapaacitás bővítése.

A teljes régiót érintő fejlesztések:

A gyűjtés és szállítás gépjárműparkjának fejlesztése során beszerzendő 5 m³-es konténereket helyben ürítő gépjármű regionális fejlesztési igényeket szolgálna ki, olyan formában, hogy a régióhoz tartozó Sopron- és Szombathely környéki területeken ugyanilyen tevékenységet végző gépjárművek helyettesítését, pótlását (műszaki vizsga, javítások) is ellátná. Hasonlóan régiós fejlesztés lehet az RDF/SRF szállításához használt gépkocsi, amely a fentekhez hasonló esetekben tudna az említett területeken tevékenykedni.

A várható lerakóüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztések egy része – kompaktor – a jánossomorjai hulladéklerakó élettartamának lehetséges korlátai miatt szintén régiós fejlesztés, hiszen a lerakó kapacitásának betelését követően a régióban található többi hulladéklerakón kerülhet további üzemeltetésre.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	12 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	15
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	4 800

IV. Projekt státusza:

Kivitelezés

A tervezési és kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés és a szerződés hatályba léptetése 2018.12.14-én megtörtént. A nyertes vállalkozó a Bazaltech Kft., a szerződés értéke 165 682 200 Ft. Az eljárásra vonatkozóan az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által végzett utólagos minőségbiztosítás megtörtént, az eljárás lefolytatása az IH 2018.12.19-ei jelentése alapján szabályos volt, így az előleg 2018.12.20-án a Vállalkozó részére átutalásra került.

2019.09.12-ig elvégzett feladatok:

- A munkaterület átadása 2018.12.28-án megtörtént,
- A műszaki és pénzügyi ütemterv elkészítésre került, melynek FIDIC mérnök általi jóváhagyása folyamatban van.
- A tervezési munkálatok folyamatban vannak, a vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészült és 2019.07.03-án benyújtásra került a FIDIC mérnök részére jóváhagyásra. A jóváhagyott vízjogi engedélyezési dokumentáció 2019.07.18-án benyújtásra került a Hatóság felé. A tervező a Hatóság által jelzett hiányokat 2019.08.07-én pótolta, a bálátárolóra vonatkozóan az építési engedély 2019.08.14-én kiadásra került. Megtörténtek a talajmechanikai vizsgálatok, és geodéziai bemérések.

A FIDIC mérnök által elfogadásra került a pénzügyi, és a műszaki ütemterv.

Eszközbekzerzés

Az egyéb gép beszerzésére irányuló közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítása 2018.07.04-én megindult. Az Irányító Hatóság 2018.07.17-én kiadta támogató tanúsítványát. A KFF 2019.05.14-én kiadta az eljárás indítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványát. Az eljárás dokumentációjára

vonatkozóan a KFF részéről 2019.05.23-i dátummal kiállításra került a feltételes jóváhagyás, melyre vonatkozóan a dokumentáció tervező általi véglegesítése megtörtént. A kivitelezési eljárás végeredményeként, a kivitelezői szerződés hatályba lépéséhez az eszközbeszerzés sorról került átcsoportosításra költség 2018. decemberében. Ennek megfelelően az eszköz sorról átcsoportosított összeg pótlására, a Társulás erre vonatkozó nyilatkozatának megfelelően a szemléletformálás sor terhére kívánjuk a szükséges fedezetet megteremteni, az egyéb gépre vonatkozó eljárás, eredeti műszaki tartalomnak megfelelő indítása érdekében. Erre vonatkozóan a 2019.08.01-én Támogatási szerződés módosítási kérelmet az Irányító Hatóság változás bejelentésként jóváhagyta 2019.09.09-én, ezáltal a szükséges fedezet rendelkezésére állásával az eljárás 2019.09.10-én megindításra került. Az ajánlattételi határidő 2019.10.14.

A jármű beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.01.15-én megindításra került. Az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 db ajánlat, valamint a szükséges hiánypótlások értékelése megtörtént. A közbelső Bíráló bizottsági dokumentumok alapján bekérésre kerültek az eljáráshoz kapcsolódó igazolások a legelőnyösebb ajánlatot tevő vállalkozótól, melyeket a tervező és a közbeszerzési szakértő rendben talált. A KFF a benyújtott dokumentáció alapján 2019.09.02-én kiállította a záró szabályossági tanúsítványt, mely alapján az összegzés 2019.09.11-én kiküldésre került. A szerződés a szerződéskötési moratórium lejártát követően, várhatóan 2019.09.30-ig megkötésre kerül.

Az edényzet beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.01.21-én megindításra került, Az ajánlattételi határidőig beérkezett 2 db ajánlat, valamint a szükséges hiánypótlások alapján bekérésre kerültek a szükséges igazolások és a mintaedények a legelőnyösebb ajánlatot tevő vállalkozótól. Jelenleg a záró Bíráló Bizottsági dokumentumok NFP általi aláírása zajlik. A szerződéskötés várhatóan 2019.10.30-ig megtörténik.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási szerződés 2018.03.27. napján megkötésre került az NFP és az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. között, nettó 7.980.000 Ft értékben.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2018.07.17-én került megkötésre az NFP és az Út-Teszt Kft. között, nettó 2.490.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC mérnök Kovács Szilvia.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló szerződés 2017.11.20-án megkötésre került a KRÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel. A szerződés ellenértéke nettó 4 700 000 Ft. A feladatrészek a projekt végéig folyamatosan valósulnak meg a Támogatási Szerződés részét képező kommunikációs terv alapján.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2019.09.12-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv módosítását a projekt jelenlegi fizikai befejezési határidejének megfelelően az Irányító Hatóság 2018.12.05-én fogadta el.
- A beruházás helyszínén kihelyezésre kerültek a "B" típusú táblák, az Irányító Hatóság 2018.01.15-én történt jóváhagyása alapján.
- 2018.07.19-25-ei időszakban szórólapok kerültek terjesztésre a lakosság részére.
- 2018.07.18-án megrendezésre került a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény.
- A Magyar Hírlapban, valamint a Kisalföld c. lapban média megjelenés történt 2018.07.19-én.
- A „B” típusú tábláról, valamint a nyitórendezvényről fotódokumentáció készült.

A fenti, elvégzett tevékenységekre a pénzügyi elszámolás megtörtént.

Szemléletformálás

A szemléletformálás kapcsán - az egyéb gépre vonatkozó eredeti műszaki tartalom megtartása érdekében - műszaki tartalom csökkentésére van szükség, melyre vonatkozóan a Társulás megadta konzorciumi jóváhagyását. Az erre vonatkozó támogatási szerződés módosítási igény benyújtásra került, jelenleg az Irányító Hatóság elbírálása alatt áll.

Az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH jelenleg is vizsgálja ezen eljárásokat, annak tekintetében, hogy azokat hatáskörében kívánja-e lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében, vagy az NFP Nonprofit Kft. részére engedélyezi az

eljárások saját hatáskörben történő lebonyolítását. A minőségbiztosítási eljárás tervezettek szerint 2019.10.15-ig kerül megindításra.