

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet az Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **3. számú módosítás, 2019.03.11.**

(Utolsó változás bejelentés jóváhagyása: 2019.10.25)

Támogatás összege: **859 963 286 Ft**

Összköltség: **960 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2016.12.29.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2020.07.15.**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép	Szemlélet	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	szerződés megkötésre került.	szerződés megkötésre került.	szerződés megkötésre került.	eljárás folyamatban.	szerződés megkötésre került.	minőség-biztosítási eljárás lezárult	előkészítés e folyamatban	szerződés megkötésre került.
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.12.14	2018.03.27	2018.07.17	-	2019.09.30.	-	-	2017.11.20
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2018.12.14	2018.05.07	2018.07.20	-	2019.10.11	-	-	2017.11.20
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	165.682.200 Ft	7.980.000 Ft	2.490.000 Ft	-	193.980.000 Ft	-	-	4.700.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	2020.06.13.	2020.07.15.	2020.06.13.	-	2020.07.12.	-	-	2020.007.15

III. Műszaki tartalom:

A térségben működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése szükséges a minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében, ehhez gyűjtőedényzet kerül beszerzése, továbbá a begyűjtött csomagolási hulladék számára bálátároló építése a jánossomorjai kezelőmű területén, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül megoldott legyen a bálázott anyag megfelelő tárolása. Ez a tároló a kezelőműben előállított RDF tárolásának problémáját is megoldaná.

A meglévő hulladékudvarokban jelenleg problémát jelent a betelő konténerek cseréje, mivel pontosan annyi konténer áll rendelkezésre, ahány hulladékfrakció begyűjtésre kerül. Ennek okán szükséges minden hulladékudvar bővítése 1 db multiliftes konténerrel, amely csereként szolgálna, és lehetővé tenné az éppen megtelő konténer kiváltását. A hulladékudvarokban indokolt továbbá egy internet-hozzáférést biztosító informatikai fejlesztés, mivel jelenleg a kötelező hulladék-nyilvántartás központba történő továbbítása csak igen nehézkesen megoldott.

A kezelőmű kevésbé szerencsés elhelyezkedéséből adódóan rendkívül problémás a külvilággal történő kapcsolattartás, mivel a terület jelentős részén nem megoldott a telefonos lefedettség.

Gyűjtés-szállítás:

A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer edényzet- és járműparkjának (kukás és konténeres gyűjtőjárművek egyaránt) fejlesztése szükséges, figyelembe véve a meglévő állomány életkorát, valamint technológiai fejlettségét. Szükséges továbbá házi komposztáló edényzet beszerzése és kiosztása a lakosság körében a keletkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében. Kiemelt feladat továbbá az üveg begyűjtési arányának növelése, így ehhez kapcsolódóan szükséges az edényzet és a szállítókapaacitás bővítése.

A teljes régiót érintő fejlesztések:

A gyűjtés és szállítás gépjárműparkjának fejlesztése során beszerzendő 5 m³-es konténereket helyben ürítő gépjármű regionális fejlesztési igényeket szolgálna ki, olyan formában, hogy a régióhoz tartozó Sopron- és Szombathely környéki területeken ugyanilyen tevékenységet végző gépjárművek helyettesítését, pótlását (műszaki vizsga, javítások) is ellátná. Hasonlóan régiós fejlesztés lehet az RDF/SRF szállításához használt gépkocsi, amely a fentekhez hasonló esetekben tudna az említett területeken tevékenykedni.

A várható lerakóüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztések egy része – kompaktor – a jánossomorjai hulladéklerakó élettartamának lehetséges korlátai miatt szintén régiós fejlesztés, hiszen a lerakó kapacitásának betelését követően a régióban található többi hulladéklerakón kerülhet további üzemeltetésre.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	12 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	15
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	4 800

IV. Projekt státusza:

Kivitelezés

A tervezési és kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés és a szerződés hatályba léptetése 2018.12.14-én megtörtént. A nyertes vállalkozó a Bazaltech Kft., a szerződés értéke 165 682 200 Ft. Az eljárásra vonatkozóan az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által végzett utólagos minőségbiztosítás megtörtént, az eljárás lefolytatása az IH 2018.12.19-ei jelentése alapján szabályos volt, így az előleg 2018.12.20-án a Vállalkozó részére átutalásra került.

2019.11.07-ig elvégzett feladatok:

- A Munkaterület Átadás - Átvételi Eljárás előkészítési munkák végzésére 2018.12.20-án megtörtént,
- A tervezési munkálatok folyamatban vannak. A tervezési munkálatok folyamatban vannak. Megtörténtek a talajmechanikai vizsgálatok, és geodéziai bemérések. A bálátároló építési engedélyezési terve elkészült, mely a FIDIC Mérnök és Műszaki Ellenőri Szervezet jóváhagyását 2019.07.18. követően beadásra került az illetékes hatóság részére engedélyezésre. A tervdokumentáció 2019.08.14.-én, GY-04D/EPH/992-16/2019. iktatószámon építési engedélyt kapott. Jelenleg a bálátároló kiviteli terv véglegesítése folyik.

A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció szintén elkészült, melyet a FIDIC Mérnök és Műszaki Ellenőri Szervezet 2019.08.14.-én jóváhagyott. A jóváhagyást követően Vállalkozó megindította az engedélyezési eljárást. A tervdokumentáció 2019.09.27.-én, 35800/4746-7/2019. iktatószámon vízjogi létesítési engedélyt kapott az illetékes hatóság részéről. Jelenleg a csurgalékvíz elvezetés kiviteli terv véglegesítése folyik.

Kiviteli tervek készítése megkezdődött, készültségi foka 98 %.

A FIDIC mérnök és a Műszaki Ellenőr Szervezet által elfogadásra került a pénzügyi, és a műszaki ütemterv.

Az 1. sz. Rész-számla várhatóan 2019.11.30. nappal benyújtásra kerül a Társulás részére.

Eszközbeszerezés

A járművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.01.15-én megindításra került. Az eljárás lebonyolítása során keletkezett dokumentumok benyújtásra kerültek a KFF részére, aki 2019.09.02-én kiállította a záró szabályossági tanúsítványt. Az adásvételi szerződés 2019.09.30-án megkötésre került az Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 193.980.000 Ft + Áfa értékben, hatályba lépése 2019.10.11-én megtörtént. Az Eladó megküldte az előleg visszafizetésre vonatkozó nyilatkozatát, valamint az erre vonatkozó biztosítékot, melynek módosítása megtörtént, a bankgarancia érvényes. Az eladó ennek megfelelően 2019.10.22-én megküldte a Társulás részére az előlegigényét, melynek Társulás általi átutalása megtörtént, jelenleg az előlegszámla kiállítása van folyamatban. Az előleg elszámolására vonatkozó kifizetési igény Irányító Hatóság felé várhatóan 2019. november 20-ig benyújtásra kerül.

Az adásvételi szerződés keretén belül beszerzésre kerül:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	alap mennyiség (db)	opcionális mennyiség (db)
1.	Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű	1	0
2.	Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2)	1	1
3.	Kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (4x2)	1	1
4.	Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi daruval (6x2)	1	0
5.	Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz	1	0

Az adásvételi szerződés tárgyát tekintve 2019.11.07-ig teljesítés nem történt.

Az edényzet beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.01.21-én megindításra került, az ajánlattételi határidőig 2 db ajánlat érkezett. Az eljárás során keletkezett dokumentumai 2019.10.09-én benyújtásra kerültek a KFF részére, aki 2019.10.24-én kiadta támogató tartalmú záró tanúsítványát az eljárás tekintetében. Az összegezés 2019.10.31-én kiküldésre került, így az adásvételi szerződés aláírására a moratórium lejártát követően, tervezetten 2019.11.18-án kerül sor. Jelenleg a szerződés aláírásához szükséges teljesítési biztosíték ügyintézése van folyamatban

Az egyéb gép beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2019.09.10-én megindításra került, 2019.10.14. -i ajánlattételi határidővel. 2019.10.02-án kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyre a válasz 2019.10.08-án megküldésre került, egyben korrigendum feladására került sor a műszaki tartalomban történt minimális módosulás okán. Az ajánlattételi határidőig (2019.10.30.) 2 db ajánlat érkezett, melyek Tervező általi értékelése 2019.11.10-i határidővel folyamatban van.

Műszaki szakértő

A műszaki szakértői tevékenység ellátásra vonatkozó megbízási szerződés 2018.03.27. napján megkötésre került az NFP és az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. között, nettó 7.980.000 Ft értékben.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2018.07.17-én került megkötésre az NFP és az Út-Teszt Kft. között, nettó 2.490.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC mérnök Kovács Szilvia.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló szerződés 2017.11.20-án megkötésre került a KRÁ-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel. A szerződés ellenértéke nettó 4 700 000 Ft. A feladatrészek a projekt végéig folyamatosan valósulnak meg a Támogatási Szerződés részét képező kommunikációs terv alapján.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2019.11.07-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv módosítását a projekt jelenlegi fizikai befejezési határidejének megfelelően az Irányító Hatóság 2018.12.05-én fogadta el.
- A beruházás helyszínén kihelyezésre kerültek a "B" típusú táblák, az Irányító Hatóság 2018.01.15-én történt jóváhagyása alapján.
- 2018.07.19-25-ei időszakban szórólapok kerültek terjesztésre a lakosság részére.

- 2018.07.18-án megrendezésre került a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény.
- A Magyar Hírlapban, valamint a Kisalföld c. lapban média megjelenés történt 2018.07.19-én.
- A „B” típusú tábláról, valamint a nyitórendezvényről fotódokumentáció készült.
- Létrehozásra került a projekt-aloldal:
<http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu/projektadatok.html>

Az NFP feladatkörébe eső feladatok kapcsán az alábbi teljesítések történtek meg:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv módosítását a projekt jelenlegi fizikai befejezési határidejének megfelelően az Irányító Hatóság 2018.12.05-én fogadta el.
- 2018.07.18-én a nyitórendezvényhez kapcsolódó sajtóközlemény kiküldésre került a sajtónak.
- A média megjelenések összegyűjtése folyamatosan történik a Társulás által.

Szemléletformálás

A szemléletformálás kapcsán - az egyéb gépre vonatkozó eredeti műszaki tartalom megtartása érdekében - műszaki tartalom csökkentésére van szükség, melyre vonatkozóan a Társulás megadta konzorciumi jóváhagyását. . A módosítást az Irányító Hatóság is jóváhagyta az 2019.09.09-én hatályba lépett változásbejelentés elfogadásával.

Az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH döntéséről szóló értesítés 2019.09.24-én a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul. További teendőkről még várja az NKOH tájékoztatását az NFP.